

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00165



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 07 april 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Onderwijshuisvesting

Contactpersoon : J. van Leer

Tel.nr. : 8344

E-mailadres : leer.j@woerden.nl

Gemeente Woerden



15R.00165

Onderwerp:

financiële afronding nieuwbouw Minkema College

Kennisnemen van:

De afsluiting van het project met een positief financieel resultaat van € 166.740,=

Inleiding:

Wij hebben u een Raadsinformatiebrief toegezegt met de financiële resultaten van de nieuwbouw van het Minkema College. In het voorjaar 2013 is de nieuwbouw opgeleverd. Vervolgens zijn de laatste delen van de oude huisvesting gesloopt waarna de Warmte-Koude-Opslag en het buitenterrein gerealiseerd konden worden.

Nu alle restpunten zijn afgehandeld hebben wij het project afgesloten en hebben wij de eindbalans opgemaakt. In deze Raadsinformatiebrief melden wij u het financiële resultaat.

Kernboodschap:

Gebruik nieuwbouw HAVO/WVO

Nu inmiddels twee jaar na de oplevering zijn de opleverpunten hersteld, de installaties goed ingeregeld en zijn de "kinderziekten" verholpen.

Het gebouw voldoet volledig aan de functionele en technische uitgangspunten zoals die in gezamenlijkheid tussen gemeente en het Minkema College zijn opgesteld.

In het Programma van Eisen is de visie van de school als volgt geformuleerd:

"Het onderwijs van het Minkema College is geslaagd als de gediplomeerde Minkema-leerling een grote mate van zelfverantwoordelijkheid kent, sociaal en creatief is, kan samenwerken en de juiste vaardigheden bezit".

Wij zijn er van overtuigd dat dit duurzame en functionele schoolgebouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelstelling. Het schoolgebouw vormt een stimulerende leeromgeving waar de leerlingen kunnen werken aan kennis en competenties.

Financiële afronding

Uw gemeenteraad heeft voor de realisatie van dit project een krediet beschikbaar gesteld van € 22.296.649,=. De totale projectkosten bedragen € 22.129.909,=. We kunnen het project nu afsluiten met een positief saldo van € 166.740,=.

Dit positieve saldo is grotendeels te danken aan het gunstige aanbestedingsresultaat dat wij bereikt hebben vanwege de marktsituatie. Juridische procedures en uitloop van de planning hebben meerkosten tot gevolg

gehad vanwege een langere periode voor tijdelijke huisvesting, hogere kosten voor projectmanagement en juridische bijstand. Deze kosten konden gedekt worden door de "financiële meevallers".
Het financiële resultaat (voordelige kapitaallast € 8.660) zal in mindering worden gebracht op de taakstelling Inkoopvoordeel.

Vervolg:


n.v.t.

Bijlagen:

n.v.t.

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

