

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

28 november 2023

Kenmerk

Z/23/064841 / D/23/126967

Portefeuillehouder

Arjan Noorthoek

Portefeuille

Openbare Ruimte/IBOR

Opsteller

Lock, Cees

Onderwerp

Voortgang proces Hollandbaan

Kennisnemen van

De voortgang in het proces rondom de Hollandbaan.

Inleiding

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad met het raadsbesluit D22073895 Geluidsmaatregelen Hollandbaan besloten om in 2023 geluid reducerende maatregelen te realiseren op en langs de Hollandbaan. Hierdoor vermindert het verkeersgeluid in de omgeving van de Hollandbaan. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de stand van zaken van de werkzaamheden.

Kernboodschap**Wat hebben we gedaan?**

De werkzaamheden zijn opgesplitst in 2 fasen.

Fase 1:

Fase 1 bestond uit het aanbrengen van geluids-reducerend asfalt. In week 28 hebben wij tussen de rotonde Molenvlietbaan/Hollandbaan en het kruispunt Hollandbaan/Waardsebaan het geluids-reducerend asfalt aangebracht. Daarnaast is er dubbele belijning aangebracht. Hiervoor is de Hollandbaan een paar dagen dicht geweest. Uit de reacties van omwonenden blijkt dat deze maatregel een positief effect heeft gehad op de geluidsoverlast.

Fase 2

Een onderdeel van de basisopdracht 'variant 0' is het realiseren van een geluidsscherm in de middenberm van de Hollandbaan. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag van dit geluidsscherm. Het scherm wordt 95 meter lang en 1 meter hoog.

Wat betreft het tweede scherm die bij het kruispunt Hollandbaan / Waardsebaan tussen de rijbaan en de woningen geplaatst gaat worden, hebben wij in september jl. contact gehad met een aantal bewoners over dit stukje maatwerk. Dit is een intensief proces dat wij samen met een extern adviesbureau zorgvuldig doorlopen om het maatwerk zo goed mogelijk op de wensen van de bewoners af te stemmen.

Financiën

Nvt

Vervolg

Wat moeten wij nog doen?

Momenteel worden de laatste gegevens verzameld om de omgevingsvergunning voor het middenscherf in te dienen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van het adviesbureau wat ons hierbij ondersteunt. Wij verwachten deze informatie over een paar weken te ontvangen.

Wat betreft het tweede scherm verwachten wij over een aantal weken voldoende informatie te hebben om de bewoners te kunnen informeren over deze maatwerkoplossing. Daarna kan ook voor dit scherm een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wanneer gaan wij van start?

Het middenscherf en het maatwerkscherf worden in één fase aangebracht. Hiervoor is gekozen om de omgeving en het verkeer minimaal te belasten. Na het doorlopen van de omgevingsvergunning, die in december van dit jaar nog wordt ingediend, kan de uitvoering ingepland worden. Het streven is om de uitvoering in het eerste kwartaal van 2024 te starten.

Communicatie

Met de direct omwonenden voor wat betreft het maatwerk is er persoonlijk contact.

De direct omwonenden zijn of worden door middel van een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden in fase 1 & 2.

Overige bewoners worden via onze website, social media en de Woerdense Courant op de hoogte gesteld.

Bijlagen
