

# PROJECT OOSTDAM




Informatiebijeenkomst gemeenteraad  
3 februari 2021




gemeente  
WOERDEN


# Verkeer




Zaterdag 30 januari



Maandag 1 februari



Dinsdag 2 februari



Woensdag 3 februari

# Verkeer

- Dienstregeling openbaar vervoer is aangepast;
- Oostdam is volledig eenrichtingsverkeer;
- Geen noemenswaardige verkeersopstopping op omliggende wegen;
- Drukker dan normaal op de kruising Chrysantstraat;
- Aandacht voor fietsers op de rijbaan;
- Met regelmaat auto's die tegen de richting in willen rijden.



# Nutswerk Oudelandseweg

- Samenwerking tussen partijen is essentieel om tot oplossingen te komen;
- Er is geen afsluiting van 6 weken voor gemotoriseerd verkeer;
- Omleiding voor fietsers werkt naar behoren en eindigt deze week;
- Voetgangers hebben een veilige oversteekplaats;
- Park Oudeland en villa Rijnoord blijven ontsloten.
- Nutswerkzaamheden zijn over 5 weken gereed.



# Nutswerk Utrechtsestraatweg

- Gestuurde boring naar de Oostdam;
- Geen afsluiting van 7 weken;
- 12 en 13 april wel afgesloten;
- Communicatie over de werkzaamheden gaat vanuit de nutspartijen;
- Wij houden toezicht op die communicatie




UITTREDE-PUNT GESTUURDE BORING OOSTDAM IN PROJECTSITUATIE (= HUIDIGE SITUATIE) 1:200



UITTREDE-PUNT GESTUURDE BORING OOSTDAM IN TOEKOMSTIGE SITUATIE (= NA 2025) 1:200


# Damwand

- HDSR heeft de vergunning verleend;
- Beroep- en bezwaarperiode loopt tot 10 maart;
- Advies civiele aannemer is negatief;
- Advies civieltechnisch ingenieursbureau RHDHV volgt binnenkort;
- Eerste signalen over haalbaarheid zijn kritisch;
- Nader bureauonderzoek is nodig om risico's beter te kunnen inschatten en beschrijven;
- Plan van aanpak voor onderzoek ter plaatse volgt uiterlijk begin volgende week.




# Kwakelbrug en Boerendijk

- Uitvoering Kwakelbrug is gestart;
- Vrijdag 5 februari wordt het nieuwe brugdek ingehesen;
- Vrijdag 12 februari is de brug gereed.
- Communicatietraject reconstructie Boerendijk is gestart;
- Insteek is om 1 rijbaan open te houden ten behoeve van het verkeer;
- Raadinformatiebrief volgt over de uitvoering.



# Busbaan Stationsweg

- Bezwaartermijn op de vergunning is verstreken;
- Afstemming over de uitvoering vindt o.a. plaats met project Oostdam;
- Binnenkort volgt hier duidelijkheid over.





# Informeren

Wij horen graag van u op welke wijze en met welke frequentie u geïnformeerd wilt worden.