

1. TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE	2
1.1 Voortgang projecten	2
1.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden	2
1.1.2 Project 4, Westelijke randweg Woerden	2
1.1.3 Project 5, reconstructie bestaande aansluiting A12	2
1.1.4 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen	2
1.1.5 Projecten 6c, Oostelijke randweg Woerden	2
1.1.6 Projecten 7 en 9, de nieuwe aansluiting A12 en de verbindingsweg naar de Veldhuizerweg	3
1.1.7 Project 8, de Oostelijke randweg Harmelen	3
2. FINANCIËN	4
3. ONTWIKKELINGEN IN HET A12BRAVO GEBIED	5
3.1. Ontsluiting Harmelerwaard	5
3.2. Keervoorziening Molenvliet	5
3.3. Spoedwet A12 Woerden – Gouda	5
4. VOORUITBLIK KOMENDE PERIODE	6
4.1 De projecten	6
4.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden	6
4.1.2 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen	6
4.1.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen	6
4.2 Communicatie	7
4.2.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden	7
4.2.2 Project 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen	7
4.2.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen	7
4.2.4 Website	7

BIJLAGE

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

A12 BRAVO IN UITVOERING!

Voortgangsrapportage

Op basis van de afspraak met de gemeenteraad wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter informatie aangeleverd. Begin 2012 is besloten dat er geen jaarlijkse voortgangsrapportage meer voor de Stuurgroep wordt opgesteld (onder leiding van de provincie Utrecht). Vanaf dat moment worden beide voortgangsrapportages door de gemeente Woerden opgesteld.

De voorliggende voortgangsrapportage betreft de rapportage van de gemeente Woerden zelf en beslaat de afgelopen periode, van december 2011 tot en met augustus 2012.

De uitvoering van het A12 BRAVO project (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud) heeft tot doel de weginfrastructuur in de corridor Oudenrijn - Bodegraven te verbeteren. Sinds 2002 werken diverse regionale overheden hier met succes gezamenlijk aan. In de Bestuursovereenkomst A12 BRAVO zijn de tien projecten van de eerste fase, acht met financiering, twee met uitgestelde planning, en de werkwijze en monitoren van het totale proces geregeld.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt teruggekeken op hetgeen in de afgelopen periode is gebeurd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het onderdeel financiën, waarna in hoofdstuk 3 aandacht wordt besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in het A12 BRAVO gebied. In hoofdstuk 4 wordt vooruit gekeken op de geplande werkzaamheden per project in de komende periode (tot juni 2013). Tot slot wordt in de bijlage in het kort de basisinformatie per project gegeven.

1. TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE

1.1 Voortgang projecten

1.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden

Voor het gedeelte van de weg vanaf de Waardsedijk tot voorbij de overbrugging van de spoorlijn Utrecht - Gouda zijn de zettingen 'uitgewerkt'. Dit werk is uitgevoerd vooruitlopend op de uitvoering van de weg zelf. De bouw van het viaduct over het spoor is eind 2011 weer gestart. Nu het eerste grondwerk is afgerond is het voorbereidende grondwerk verder uitgebreid richting de aansluiting Waarder/Nieuwerbrug.

In maart 2011 heeft de gemeente Woerden het vrijstellingsbesluit verleend. De beroepstermijn tegen dit besluit liep tot 20 april 2011. Door 1 belanghebbende is beroep ingesteld tegen het vrijstellingsbesluit. Dit beroep moet nog dienen bij de rechtbank. Daarnaast is door één belanghebbende bezwaar ingediend tegen het hogere waarde besluit. Dit bezwaar heeft op 3 februari bij de Raad van State gediend. Het bezwaar is afgewezen, waarmee het hogere waarde besluit definitief is.

Tot eind december heeft de provincie geprobeerd de benodigde gronden minnelijk te verwerven. Voor de gronden die begin 2012 niet zijn verworven is de onteigeningsprocedure gestart.

Op 23 augustus heeft een bezwaar tegen het vrijstellingsbesluit bij de rechtbank gediend. Uitspraak van de rechter volgt begin oktober.

1.1.2 Project 4, Westelijke randweg Woerden

Begin juli 2012 is door de raad het besluit genomen de Westelijke randweg Woerden niet aan te leggen. Deze randweg vervalt daarmee uit het A12BRAVO programma.

Vanwege het vervallen van de Westelijke randweg Woerden wordt deze niet verder in deze rapportage behandeld.

1.1.3 Project 5, reconstructie bestaande aansluiting A12

Dit project is opengesteld en opgeleverd.

1.1.4 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen

Alle gronden zijn minnelijk verworven. Een onteigeningsprocedure is niet nodig.

Voor de zuidwestelijke randweg Harmelen hebben de gemeente Woerden en de provincie Utrecht gezamenlijk een projectovereenkomst opgesteld. Ook de daarbij behorende kaarten met beheergrenzen zijn gereed. Deze project overeenkomst is recent vastgesteld en getekend door zowel de gemeente Woerden als de provincie Utrecht.

De aanbesteding van de realisatie van de randweg is uitgevoerd door de provincie Utrecht. Het contract bevat zowel de bouw als het onderhoud van de randweg.

In mei/juni heeft de beoordeling van de inschrijvingen van vier partijen plaatsgevonden. In juni 2012 is het werk voorlopig gegund aan BAM. Daarop zijn geen bezwaren van afgewezen partijen gekomen, zodat het werk in juli definitief gegund kon worden.

In het kader van het afstel van 6c onderzocht is of het project 6ab aanpassingen behoeft. De uitkomst daarvan is op dit moment nog niet bekend.

1.1.5 Projecten 6c, Oostelijke randweg Woerden

In het voorjaar van 2012 heeft de provincie Utrecht besloten de oostelijke randweg Woerden niet te realiseren. Dit betekent definitief afstel van deze randweg.

De gelden die door de provincie Utrecht binnen het programma 'Verder' waren gereserveerd voor deze randweg worden door de provincie teruggegeven aan programma 'Verder'.

Vanwege het vervallen van de Oostelijke randweg Woerden wordt deze niet verder in deze rapportage behandeld.

1.1.6 Projecten 7 en 9, de nieuwe aansluiting A12 en de verbindingsweg naar de Veldhuizerweg

Beide projecten zijn opgeleverd en open gesteld.

1.1.7 Project 8, de Oostelijke randweg Harmelen

Het bestemmingsplan en de bijbehorende reactienota (op de ingediende zienswijzen) zijn voorjaar 2012, tezamen met de MER, door de raad vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft vanaf medio juni tot eind juli ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen dit bestemmingsplan, waarmee het onherroepelijk is geworden.

Informeel is overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden. In de afgelopen periode zijn de koopovereenkomsten voor de te verwerven gronden uitgewerkt. Inmiddels is de definitieve versie van deze koopovereenkomsten goedgekeurd door de grondeigenaren. Deze koopovereenkomsten worden ter ondertekening voorgelegd aan het college.

Het besteksontwerp en het bestek zijn voor 90% gereed. In augustus is grondmechanisch en milieukundig onderzoek gedaan op de gronden. Met de gegevens uit deze onderzoeken worden besteksontwerp en bestek definitief afgerond.

2. FINANCIËN

De financiële aandachtspunten zijn:

- De aanbesteding van BRAVO 6b blijft binnen het vastgestelde budget.
- De projectkosten zijn ontleend aan kostenramingen van enkele jaren geleden en kennen een 'oud prijspeil'; de gemeente Woerden past bewust geen indexering toe op deze ramingen. De uiteindelijke hoogte van de kosten blijkt als het werk wordt aanbesteed.
- Een gedeelte van de dekking (ondergebracht in de 'reserve infrastructurele werken') komt uit de opbrengst uit de uitgifte van gronden. Op dit moment is er sprake van een vertraagde gronduitgifte in de gemeente Woerden. Dit betekent een vertraagde voeding van de reserve infrastructurele werken met als consequentie dat het eindresultaat later wordt behaald.

3. ONTWIKKELINGEN IN HET A12BRAVO GEBIED

3.1. Ontsluiting Harmelerwaard

De startnotitie voor dit project is vastgesteld. Daarmee is het project, dat geen onderdeel uitmaakt van A12BRAVO, gestart.

3.2. Keervoorziening Molenvliet

In het kader van Randstadrail en het verhogen van de frequentie van het treinverkeer tussen Woerden en Utrecht wordt door ProRail een keervoorziening gerealiseerd. De ingebruikname van de keervoorziening is december 2012.

3.3. Spoedwet A12 Woerden – Gouda

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A12 tussen Gouda en Woerden in mei 2012 opgeleverd en geopend.

4. VOORUITBLIK KOMENDE PERIODE

4.1 De projecten

4.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden

In de komende periode wordt het voorbereidend grondwerk verder uitgevoerd. Verder wordt na de zomer van 2012 de projectovereenkomst (tussen gemeente Woerden en provincie Utrecht) opgesteld en wordt de aanbesteding door de provincie voorbereid.

Medio augustus 2012 dient het bezwaar tegen het vrijstellingsbesluit bij de rechter. In oktober zal de uitspraak van de rechter bekend zijn.

De nog niet verworven gronden worden onteigend door de provincie Utrecht. Deze onteigeningsprocedure zal naar verwachting niet in 2012 afgerond zijn.

4.1.2 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen

De aannemer is in de zomer van 2012 gestart met het opstellen van een uitvoeringsontwerp. Dat neemt enkele maanden in beslag. De aannemer start het werk 'buiten' in het begin van 2013, zodra het uitvoeringsontwerp is vastgesteld.

4.1.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen

De resultaten van het grondmechanisch en het milieukundig onderzoek zijn nodig voor het kunnen afronden van het besteksonderwerp en het bestek. Naar verwachting zijn deze beide in november 2012 gereed. Daarna zal de aanbesteding starten.

Eind september of begin oktober worden de koopovereenkomsten voorgelegd aan het college ter ondertekening.

4.2 Communicatie

4.2.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden

De communicatie bestaat uit formele communicatie over de vrijstellingsprocedure (artikel 19) en de onteigeningsprocedure.

Daarnaast is er communicatie nodig rondom de bouwwerkzaamheden.

4.2.2 Project 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen

De communicatie is gericht op de realisatie van de randweg. Zodra de planning van de aannemer bekend is wordt de communicatie naar de omgeving gestart. Ook zal een starthandeling worden georganiseerd.

4.2.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen

De communicatie over de Oostelijke randweg Harmelen is in de komende periode gericht op de bestemmingsplanprocedure en op de aanbesteding van de uitvoering van het werk.

4.2.4 Website

Gemeente Woerden en de provincie Utrecht zetten zich in voor een betere communicatie via de website www.A12BRAVO.nl. Nadat de website vernieuwd is wordt de website goed bezocht en zijn er positieve reacties. De provincie zorgt, mede naar aanleiding van voorstellen van de gemeente Woerden, voor het continu actueel houden van de website.