

RAADSINFORMATIEBRIEF
17R.00399



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 31 mei 2017
Portefeuillehouder(s) : wethouder ten Hagen
Portefeuille(s) : Vastgoed
Contactpersoon : B. Atema
Tel.nr. : 8480
E-mailadres : atema.b@woerden.nl

Onderwerp:

Voortgang duurzame sloop en renovatie van het stadhuis gemeente Woerden

Kennisnemen van:

De voortgang van het project .

Inleiding:

Volgens de planning van het project 'renovatie stadhuis Woerden' zou de duurzame sloop op 1 juni 2017 worden opgeleverd, deze datum is niet gehaald.

Kernboodschap:

Op 12 mei j.l. heeft zich een noodlottig ongeval voorgedaan (zie ook 17R.00354). Zoals u weet heeft de gemeente ook een eigen onderzoek ingesteld, deze is nog niet beschikbaar omdat dit een omvangrijk technisch onderzoek omvat. Wij verstrekken voorlopig geen informatie over dit eigen onderzoek om de Inspectie SZW in haar onderzoek (zie ook 17R.00354) niet voor de voeten te lopen. Dit is reeds afgestemd met de Inspectie SZW.

Dit ongeluk heeft gezorgd voor stagnatie op de bouwplaats. Daarnaast is recent op een onverwachte plek in de fundering asbest aangetroffen, de sloop kan pas volledig hervat worden als deze asbest gesaneerd is. Het desbetreffende gebied met asbest is afgezet en vormt geen gevaar voor de omgeving. De asbest sanering wordt naar verwachting in week 23 uitgevoerd.

De gemeente Woerden heeft constructief overleg met de firma LEK Sloopwerken en met de BAM (aannemer renovatie zie 17R.00219) om planningsconsequenties inzichtelijk te maken en waar mogelijk schade te beperken.

Financiën:

Nog niet bekend.

Vervolg:

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over planningsconsequenties wordt dit gedeeld met de raad.

Bijlagen:

Geen.

Namens het college van burgemeester en wethouders

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

