

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

30 november 2021

Kenmerk

Z/21/032128 / D/21/042543

Portefeuillehouder

Ad de Regt

Portefeuille

Openbare Ruimte/IBOR

Opsteller

Reintjes, Vincent

Onderwerp

Projectinformatie 'Veilige Meije'

Kennisnemen van

de voortgang en ontwikkelingen in het project 'Veilige Meije'.

Inleiding

Middels deze raadsinformatiebrief informeert het college over de voortgang en ontwikkelingen in het project 'Veilige Meije'.

Kernboodschap**Prijsstijgingen**

Als gevolg van de wereldwijde Covid-19 is er schaarste ontstaan op de wereldmarkt, terwijl de vraag onverminderd hoog blijft. Hierdoor zijn de prijzen voor bijna alle producten fors gestegen. Zo ook de prijzen van bouwmaterialen. In het project wordt een damwand geplaatst die de waterkerende functie in het gebied moet gaan vormen. De damwand bestaat uit staal. De prijzen van dit staal zijn dusdanig gestegen dat het prijsverschil, tussen aanbesteding en feitelijke inkoop, niet volledig bij de aannemer gelegd kan worden. De aannemer kan dit verlies niet volledig dragen.

Daarom is het HDSR, in samenspraak met ons college, in overleg met de aannemer om het prijsverschil te verdelen. Dit betekent dat zowel de aannemer als het HDSR een deel van de meerkosten voor hun rekening nemen. Het doel is immers dit noodzakelijke project doorgang te laten vinden. De waterkering is essentieel voor het gebied en voldoet niet aan de eisen. Uitvoering is daarom snel noodzakelijk.

De meerkosten hebben geen invloed op de begroting van gemeente Woerden. De bijdrage van de gemeente aan het project blijft gelijk, zoals vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst en zoals afgesproken in de begrotingen voor 2021 en 2022.

Consequentie van deze ontwikkeling en de noodzakelijke onderhandelingen is vertraging. In plaats van oplevering eind 2022 zal de oplevering nu zijn rond maart 2023. De omgeving zal hier van op de hoogte gesteld worden.

Glasvezel

Voorafgaand aan en tijdens de voorbereidingen van het project is er regelmatig discussie geweest over de en het

moment van aanleg van glasvezel. Wij kunnen u informeren dat het glasvezel inmiddels is aangelegd en de betrokken klanten (bewoners) zijn aangesloten. Hiermee is de wens van de raad, om zo snel mogelijk glasvezel te realiseren, ingewilligd.

Water en elektra

Voor het project uit worden tot half april 2022 alle kabels en leidingen (incl. huisaansluitingen) door Stedin en Vitens vervangen en verlegd. Hier zal de omgeving overlast van ervaren. De Meije wordt in delen aangepakt en is deze maanden alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. De bewoners en het buurtcomité zijn hierover uitgebreid geïnformeerd en hebben contactinformatie ontvangen voor maatwerkoplossingen of het stellen van vragen.

Financiën

De meerkosten hebben geen invloed op de begroting van gemeente Woerden. De bijdrage van de gemeente aan het project blijft gelijk, zoals vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst en zoals afgesproken in de begrotingen voor 2021 en 2022.

Vervolg

Wij hebben het volste vertrouwen dat het project verder vlot blijft verlopen en de bewoners in april 2023 kunnen genieten van een opgeknapte en vooral 'veilige Meije'.

Bijlagen
