


MEMO

Van: <i>Matthijs Hoes, Nils Eekels</i>	Team: <i>Realisatie & Beheer</i>	Nummer: D/21/44411
Datum: <i>07-12-2021</i>		
Aan: <i>Gemeenteraad</i>		 gemeente WOERDEN
Kopie:		
N.a.v. (evt. briefnrs.):		
Onderwerp: Onderhoudsprogrammering 2022 - MOP mutaties		

INLEIDING

Volgend op de Strategische Heroriëntatie 2020 (SH) zijn verlaagde investeringsbudgetten voor de openbare ruimte vastgesteld, dit leidt jaarlijks tot een herbeoordeling van de projecten. Binnen de Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte zijn in het MOP 2022 - 2023 de integrale (onderzoeks)projecten te vinden die in 2022 en 2023 worden gestart of uitgevoerd. Ten opzichte van het MOP 2021-2023 zijn in dit nieuwe MOP beperkt mutaties doorgevoerd. Op 1 april (Bespreking motie 'Aanpak Koren- en Watermolen Harmelen' en Meerjaren Onderhoud Programma (MOP) 2021-2023) en 8 april (Themabijeenkomst n.a.v. M-89: 'afweging openbare ruimte vanuit breed perspectief') zijn de opgenomen projecten besproken. De aanpassingen ten aanzien van de toen versterkte informatie is in deze MEMO opgenomen. Diverse projecten uit het MOP 2021-2023 zijn in 2021 afgerond en zijn daarom niet meer opgenomen in de nieuwe lijst projecten. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in projecten die:

- Zijn afgerond in 2021 – Afgeronde projecten;
- Zijn gepland voor 2022 of 2023 – Geplande projecten;
- Zijn gepland maar verschoven – Verschoven projecten.

AFGERONDE PROJECTEN

Kern	Locatie	Toelichting
Woerden	Begraafplaats Hogewal	Restauratie begraafplaats.
	Nassaukade/Emmakade	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.

GEPLANDE PROJECTEN

Kern	Locatie	Toelichting
Harmelen	Molenbuurt fase 3	De technische noodzaak voor de laatste fase is beperkt aanwezig en de risico's kunnen voornamelijk beheerst worden. Om deze reden is de uitvoering van dit project, conform raadsvergadering 1 april 2021, geprioriteerd op 2023.
	OVL uitfasering stormschadegevoelige armaturen	Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit programma in 2023 worden afgerond.
Kamerik	De Kanis	Het project zal volgens planning in 2022 worden afgerond.
	Van Teylingenweg / Mijzijde (buiten bebouwde kom)	De meerjarige fasering aan de verharding zal volgens planning in 2022 worden afgerond.

Kern	Locatie	Toelichting
	Bedrijventerrein Handelsweg / Nijverheidsweg / Molentocht	Vanwege de complexiteit van het werk en de 'water op straat' problematiek is de Molentocht aan dit project toegevoegd. De uitvoering zal volgens planning in 2022 worden opgestart.
	OVL uitfasering stormschadegevoelige armaturen	Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit programma in 2023 worden afgerond.
Woerden	Brug Oostdam, beschoeiing Singel en Bastions	Het project zal volgens planning in 2022 worden afgerond.
	Nieuwendijk	De voorbereiding zal volgens planning in 2022 worden opgestart.
	Exercitieveld / Oostsingel / Oostlaan	Uitvoering geven aan het vastgestelde scenario en de daarbij aangenomen motie en amendement om in 2022 tot een afronding van dit project te komen.
	Woerden-West deelproject Boerendijk – Jozef Israelslaan	Het project zal volgens planning in 2022 worden afgerond.
	Singel	De voorbereiding zal volgens planning in 2023 worden opgestart.
	OVL uitfasering stormschadegevoelige armaturen	Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit programma in 2023 worden afgerond.
	Oever en jaagpad Oude Rijn	De oever is einde levensduur en vormt een risico voor het naastgelegen jaagpad. In 2022 wordt de planstudie uitgevoerd om tot de juiste aanpak en raming te komen.
	Kromwijkerdijk	De weg is niet geschikt voor het verkeer wat er gebruik van maakt, zowel oever als verharding zijn einde levensduur. In 2022 wordt de planstudie uitgevoerd om tot de juiste aanpak en raming te komen.
	Parallelweg Oost	Parallelweg Oost is gelegen aan zowel de noord als zuidzijde. De zuidzijde stond op het MOP vanwege de planstudie om deze mogelijk om te vormen, maar deze planstudie is niet uitgevoerd waardoor het nu vanwege de ingrijpurgentie als groot onderhoudsproject op jaarplan verharding is opgenomen.
Zegveld	De Meije	Groot onderhoud verharding en inrichting, gezamenlijk met de HDSR opgave om de kade (waterkering) te verhogen. Het project zal volgens planning in 2022 en 2023 worden doorgezet.

VERSCHOVEN PROJECTEN

Kern	Locatie	Toelichting
Woerden	Leliestraat e.o.	De opstart van project Leliestraat in 2021 is uitgesteld omdat GroenWest de woningen gaat renoveren en de gemeente daarna de straat opknapt. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de werkzaamheden aan de woningen het nieuwe straatwerk beschadigd raakt.