

RAADSINFORMATIEBRIEF

14R.00077



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 9 september 2014

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Stolk

Portefeuille(s) : Afval & Reiniging

Contactpersoon : J. van Leer

Tel.nr. : 8344

E-mailadres : leer.j@woerden.nl

Gemeente Woerden



14R.00077

Onderwerp:

afronding project nieuwbouw milieustraat

Kennisnemen van:

De financiële afronding van het project. Het krediet kan met € 531.107 worden afgeraamd. We ronden de pilot "duurzaam inkopen" af. Daarna volgt een voorstel aan de raad omtrent verrekening in de afvalstoffenheffing, conform afspraken met de raad.

Inleiding:

In de raadsvergadering van 23 september 2010 heeft u een krediet gevoteerd voor het oprichten van een toekomstbestendige milieustraat. Na een jaar van voorbereiding heeft de nieuwbouw in 2012 met een korte doorloop naar 2013 plaatsgevonden. Op 23 februari 2013 is dit groots gevierd met een Open Dag voor alle inwoners.

Inmiddels is de contractuele onderhoudstermijn van de aannemer afgelopen zodat wij het project administratief en financieel afgesloten hebben.

Kernboodschap:

Functionaliteit

Doel was dat de gemeente Woerden beschikt over een toekomstbestendige milieustraat die voldoet aan de milieueisen en waar de burgers op een vlotte en veilige manier hun grof afval kunnen aanbieden. Het milieustation moet daarbij voldoen aan alle ARBO- en veiligheidseisen. Het afval wordt op een efficiënte manier gescheiden en op een milieuvriendelijke manier verwerkt zodat de gemeente voldoet aan het landelijke afvalbeleid. In het in december 2012 door de raad vastgestelde afvalbeheerplan is in aanvulling hierop vastgelegd dat de milieustraat alléén toegankelijk is voor inwoners van gemeente Woerden door gebruik te maken van een afvalpas voor identificatie en toegangscontrole.

Ons college is van mening dat wij deze doelstelling met de nieuwe milieustraat, binnen de kaders die door de raad zijn gesteld, hebben bereikt. De verkeersopstoppingen die er waren bij de ingang aan de Touwslagersweg zijn verleden tijd. De ingang via de Pijpenmakersweg functioneert naar behoren. Er is een ruime opstelkans op eigen terrein en eventueel nog op de Pijpenmakersweg.

Met betrekking tot de afhandeling van het afval op het perron waren er direct na de in gebruik name enkele aanloopproblemen. Door het verwisselen van de fracties en het instellen van het maximum aantal voertuigen op het perron is de doorstroming sterk verbeterd.

Inmiddels hebben alle inwoners van Woerden een afvalpasje ontvangen. Vanaf medio maart 2014 functioneren de slagbomen via de afvalpasjes. Door deze digitale toegangscontrole worden bedrijven en

bezoekers van buiten de gemeente Woerden geweerd. Tegelijkertijd kan de bezoekersstroom gedoseerd worden waardoor een betere doorstroming verkregen wordt.

Ook de veiligheid voor de bezoekers is enorm verbeterd door de scheiding die ontstaan is tussen de brengende bezoekers en het vrachtverkeer voor het wisselen van de containers.

Het afval kan vanaf het perron in de lager gelegen containers gedeponereerd worden. Dit is een sterke verbetering voor zowel bezoekers als voor ons eigen personeel. Het personeel heeft met het nieuwe kantoor een functioneel onderkomen gekregen.

Financieel resultaat

Voor het project was een krediet beschikbaar gesteld van € 3.030.000. Kostenbewust ontwerpen was één van de uitgangspunten bij de voorbereiding en heeft er voor gezorgd dat de kosten in de hand zijn gehouden. Maar zeker ook de gunstige aanbesteding heeft bijgedragen aan het uiteindelijke positieve financiële resultaat. De uiteindelijke kosten, die gedekt zijn uit de Reserve Afval, hebben € 2.498.893 bedragen. Het krediet kan met € 531.107 worden afgeraamd.

Door de lagere investeringskosten zijn de exploitatielasten (kapitaallasten) voor de milieustraat € 46.444 lager uitgevallen ten opzichte van de raming. De lagere lasten hebben een positief effect op de Reserve Afval en indirect dus ook op de tariefstelling voor Afval & Reiniging.

We ronden de pilot "duurzaam inkopen" af. Daarna volgt een voorstel aan de raad omtrent verrekening in de afvalstoffenheffing, conform afspraken met de raad.

Vervolg:

Bijlagen:

De loco-secretaris,



G.A. Karssenberg

De burgemeester,



V.J.H. Mekenboer