



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 12 februari 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s) : Vastgoed
Contactpersoon : B. Atema
Tel.nr. : 06-29038788
E-mailadres : atema.b@woerden.nl

Onderwerp:

Voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden

Kennisnemen van:

Informatie over de voortgang van de duurzame renovatie van het gemeentehuis Woerden.

Inleiding:

Eind november 2018 bent u middels een RIB (18R.00733) bijgepraat over de verharde relatie tussen BAM en gemeente Woerden en de lopende dossiers qua proces, techniek en inhoud. Als er meer duidelijkheid vanuit de BAM over de planning zou zijn zouden wij ons weer bij u melden. Dat is nu het geval.

Kernboodschap:

De BAM heeft recent in haar laatste planning richting de gemeente laten weten dat de afronding van de werkzaamheden (voor inhoud zie 18R.00733) aan het gemeentehuis in april 2019 gaat plaatsvinden, een en ander is afhankelijk van 'onwerkbaar' weer, zoals bijvoorbeeld langdurige vorst. Het realiseren van deze planning is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Op basis van de door BAM afgegeven planning gaat de gemeente de verhuisplanning verder concretiseren om vervolgens de organisatie te verhuizen en het duurzame gemeentehuis in gebruik te nemen.

Financiën:

Deze RIB is alleen bedoeld om u te informeren over de planning. Wij hechten eraan u te melden dat de realisatie van het gemeentehuis nog steeds binnen de door de Raad gestelde financiële kaders blijft. Het is u bekend dat gemeente en BAM van inzicht verschillen over de afwikkeling van enkele werken (voor inhoud zie 18R.00733). Hierover, over de kosten die de vertraagde oplevering met zich meebrengt en over de impact van de opgelegde boete (korting) per 16 november 2018 die daar tegenover staat, wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Vervolg:


Deze RIB is een tussenbericht, we houden u over het vervolg (o.a. de verhuizing en de ingebruikname) op de hoogte.

Bijlagen:

Geen.

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

